



Bureau Veritas Exploitation SAS

STRASBOURG
4 rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG Cedex 2 France
Téléphone : 03 88 56 84 84
Mail : erdi.alatli@bureauveritas.com

A l'attention de Mme LORENTZ Nathalie

MAIRIE BISCHOFFSHEIM
1 RUE DES ECOLES
67870 BISCHOFFSHEIM

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations

GAZ COMBUSTIBLES - ESPACE SPORTIF ET CULTUREL



Intervention du 17/07/2025

Coordonnées du site :

Nom du site : MAIRIE

Latitude : 48.4867

Longitude : 7.489



Lieu d'intervention : ESPACE SPORTIF ET CULTUREL

1 RUE DES ECOLES

67870 BISCHOFFSHEIM

Numéro d'affaire : 9554644

Référence du rapport : 9554644/10.5.1.R

Rédigé le : 28/07/2025

Par : Erdi ALATLI

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 2 fiches

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations.

Ce rapport comprend au minimum deux fiches :

- Une fiche « aspect documentaire » qui mentionne les documents mis à disposition lors de la vérification, la déclaration des modifications apportées à l'installation et les éventuelles observations liées à cette fiche.
- Une fiche « équipement » qui précise le type d'installation et mentionne l'identification de l'établissement, son classement, le texte de référence, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Rappel des principes d'intervention

La vérification a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les opérations d'entretien, de vérification interne et de nettoyage des conduits d'évacuation des produits de la combustion et de ventilation ;
- la vérification du fonctionnement des appareils d'utilisation et de leurs accessoires de sécurité ou d'alarme ;
- la vérification des réservoirs de stockage d'hydrocarbures liquéfiés au regard de la réglementation des appareils à pression, des installations classées au regard de la protection de l'environnement et des réservoirs enterrés ;
- la recherche précise et exhaustive des points de fuite éventuelle, si le réseau est jugé non étanche (dans le cas de l'utilisation d'un manomètre ou d'un compteur) ;
- la vérification de la chaufferie et de ses installations vis-à-vis des prescriptions applicables aux installations classées (rubrique n° 2910) ;
- la vérification périodique de l'efficacité énergétique des chaudières.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil ;
- les tests d'étanchéité, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence de fuites sur les canalisations de distribution de gaz.

Le présent document n'est pas un rapport de vérification de la conformité de l'installation.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **le client doit prendre en compte ces avis et, le cas échéant, remédier aux anomalies ou défauts constatés lors de la vérification.**

Enfin, le client doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

Elément(s) objet(s) du présent rapport

ASPECT DOCUMENTAIRE

- ✓ Fiche n° 1 : Localisation : 3B, RUE DU STADE / 67870 BISCHOFFSHEIM
Identification : GZ CHAUFFERIE

Avis général : **Satisfaisant.**

GAZ COMBUSTIBLES

- ✓ Fiche n° 2 : Localisation : 3B, RUE DU STADE / 67870 BISCHOFFSHEIM
Identification : GZ CHAUFFERIE

Avis général : **Satisfaisant.**

Localisation : 3B, RUE DU STADE > 67870 BISCHOFFSHEIM

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **M. LIENHART**



Avis général : Satisfaisant.

Registre de sécurité

Type :	Registre de sécurité	
Date du document :	21/06/2022	
Présenté :	Oui	

Carnet de maintenance/d'entretien

(1)

Type :	Carnet de maintenance/d'entretien	établi par :	ANDLAUER
Date du document :	19/11/2024		
Présenté :	Oui		

(2)

Type :	Carnet de ramonage	établi par :	Herisson 67
Date du document :	2024		
Présenté :	Oui		

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Registre de sécurité	6 Carnet de maintenance/d'entretien
	8 Autres documents communiqués par l'exploitant
	9 Suivi des modifications réalisées

«Référentiel» v1 - ASPECT DOCUMENTAIRE

Localisation : 3B, RUE DU STADE > 67870 BISCHOFFSHEIM

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **M. LIENHART**



Avis général : Satisfaisant.

Description sommaire de l'établissement

Généralités

Texte de référence :	Code de la Construction et de l'Habitation	Année de 1ère mise en service :	2015
Nature de l'établissement :	Etablissement Recevant du Public	Origine du classement :	Registre de sécurité
Type :	L,N,X	Catégorie :	2
Effectif du public :	1100		

Alimentation / stockage

Alimentation

Type de gaz	Emplacement du poste de détente / Comptage	Pression générale de distribution
Gaz naturel	Coffret en limite de propriété	300 mbar

Bâtiments / Points de pénétration

Bâtiment(s) desservi(s)	Point(s) de pénétration
Bâtiment principal	mur chaufferie (sous-sol)

Réseaux

Réseaux extérieurs

Canalisations : Enterrées, Apparentes
--

Organes de coupures - autres accessoires

Implantation	Type d'organe de coupure	Autres accessoires
Façade chaufferie	Vanne 1/4 de tour	/
Chaufferie	Vanne 1/4 de tour	Manomètre, filtre
Coffret distributeur	Vanne 1/4 de tour	

Réseaux intérieurs

Canalisations : Apparentes

Local d'utilisation

Nom du local :	Chaufferie	Appareil(s) desservi(s) - Nb :	1
Type de l'organe de coupure du local :	Vanne 1/4 de tour	Accessoires :	Vanne de commande appareil
Asservissement :	/		
Type(s) d'appareils :	Brûleur pour chaudière		
Ventilation du local : amenée d'air :	naturelle	Type d'amenée d'air :	Par grille en paroi extérieure
Ventilation du local : évacuation :	naturelle	Type évacuation :	Par conduit vertical
Evacuation des produits de combustion - Type :	Par conduit de fumée		

Mesures et essais

Matériel utilisé : **Détecteur électronique portatif de fuite**

Etanchéité des réseaux de distribution

La vérification de l'étanchéité des canalisations de distribution de gaz est effectuée par une ou plusieurs méthodes décrites ci-dessous:

- **Méthode 1:** Essai d'étanchéité réalisé à l'aide d'un ou plusieurs dispositifs manométriques installés sur le réseau et adaptés à la pression de distribution
- **Méthode 2:** Vérification d'étanchéité réalisée par vérification de la non rotation d'un compteur de gaz (graduation en litre) desservant tout ou partie de l'installation
- **Méthode 3:** Vérification de l'absence de fuite réalisée à l'aide d'un produit moussant ou d'un détecteur de gaz sur les raccords mécaniques visibles et accessibles.

Dans le cadre des essais d'étanchéité, la méthode 1 reste à privilégier sauf dans le cas d'une installation apparente et de petite dimension.

L'essai suivant la méthode 1 n'a pas été réalisé sur la totalité du ou des réseaux pour la(es) raison(s) suivante(s) :

- Absence d'autorisation de coupure générale du réseau gaz

- Toutefois le tableau ci-dessous nous décrit la méthode utilisée pour la vérification et les remarques éventuelles

Localisation de l'essai	Pression d'essai (mbar)	Méthode utilisée	Durée de l'essai (min)	Pression en fin d'essai (mbar)	Remarques éventuelles
Local chaufferie	300	Méthode 3			Satisfaisant

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée.

2 Alimentation et stockage	13 Mesures et essais
2.1 Etat général 2.2 Organe de coupure de branchement 2.3 Affichage 2.4 Compteur	13.1 Etanchéité des réseaux de distribution
5 Réseaux extérieurs aux bâtiments	
5.1 Organes extérieurs de coupure de bâtiment 5.2 Canalisations	
7 Réseaux intérieurs aux locaux d'utilisation	
7.1 Organe de coupure du local 7.2 Canalisations intérieures au local 7.3 Raccordement des appareils 7.4 Appareils desservis 7.5 Evacuation des produits de combustion des appareils raccordés 7.6 Ventilation du local 7.7 Autres accessoires	

«Référentiel» v7 - GZ

Information complémentaire à l'attention du client

7 - Réseaux intérieurs aux locaux d'utilisation > 7.4 - Appareils desservis

Une chaudière VIESMANN Vitoplex 100 de Pu=782kW

Une chaudière à bois KOB PYROT, Pu=300 kW (non concerné par le présent contrôle)

13 - Mesures et essais > 13.1 - Etanchéité des réseaux de distribution

Les vérifications de l'étanchéité par maintien en pression du réseau ou du tronçon et par la non-rotation du compteur n'ont pas pu être réalisées, toutefois la méthode utilisée s'est limitée à la vérification d'étanchéité aux raccords mécaniques visibles et accessibles. La vérification de l'étanchéité sur la totalité du réseau n'a donc pu être réalisée, y compris sur les réseaux non visibles et/ou inaccessibles. La recherche de fuite sur les raccords mécaniques visibles et accessibles a été réalisée au moyen d'un détecteur gaz.